

**FICHA TECNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN**  
**SUBTITULO 31.02**

**ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.-**

**IDI:** MEJORAMIENTO CALLE EL MORRO, ARICA

**Cód. BIP:** 30485271-0

**Etapa:** Ejecución.

**Unidad Técnica:** SERVIU Arica y Parinacota

**Ubicación Geográfica:** Calle Morro: desde calle Bolognesi hasta calle Justo Arteaga.

**Terreno:** Bien Nacional de uso público.

**Fecha de suscripción del Convenio Mandato:** 18/10/2018

**Resolución aprobatoria del Convenio Mandato:** Resolución Exenta N° 2770/2018

**Fecha Resolución aprobatoria:** 19/10/2018

**RESUMEN DEL PROYECTO.-**

- **Descripción de la etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:** Esta iniciativa de inversión, Mejoramiento de la Calle El Morro (desde calle Bolognesi hasta calle Justo Arteaga) proyecto enmarcado en la recuperación del casco histórico de Arica, a través de la vinculación de un sector abandonado en la actualidad, que vendría a consolidar las vías de desplazamiento de un espacio público hacia un lugar patrimonial, además de subsanar las inadecuadas condiciones de desplazamiento peatonal y vehicular presentes en el sector, debido al estado actual de las aceras y pavimento de dicha área, cuya longitud es de 105 metros aprox., con una superficie a intervenir de 1.720 M2, generando la conformación de un circuito peatonal para los visitantes y ciudadanía en general.

- **Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:** El sector a intervenir pertenece al casco antiguo de la ciudad, zona turística y patrimonio de la ciudad, es por eso que este proyecto busca implementar la recomendación que arroja el estudio de levantamiento y análisis de circuito peatonales del casco antiguo de la ciudad, sobre la construcción de circuitos patrimoniales que unan espacios públicos con lugares patrimoniales. Junto a esto se busca subsanar las inadecuadas condiciones de desplazamiento para el peatón y los vehículos que por ahí transitan.

**FINANCIAMIENTO.-**

**Fuente de financiamiento:** FNDR – PEDZE (Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas)

**Certificado CORE que lo aprueba:** N° 335/2018

Ítem	VALORES EN M\$		
	Año 2018	Año 2019	Total
Asignación 002 "Consultorías"	7.500	6.000	13.500
Asignación 001 "Gastos Administrativos"	2.300	100	2.400
Asignación 004 "Obras Civiles"	451.628	369.514	821.142
<b>TOTAL</b>	<b>461.428</b>	<b>375.614</b>	<b>837.042</b>

**Certificado CORE vigente a la fecha (reprogramación financiera):** N° 13/2021

ASIGNACION PRESUPUESTARIA	FINANCIAMIENTO M\$			
	COSTO AJUSTADO M\$	GASTADO AÑOS ANTERIORES	ARRASTRE 2021	AÑO 2022
31.02.001 Gastos Administrativos	2.400	2.400	0	0
31.02.002 Consultorías	13.500	0	13.500	0
31.02.004 Obras Civiles	821.142	581.772	239.370	0
<b>TOTALES</b>	<b>837.042</b>	<b>584.172</b>	<b>252.870</b>	<b>0</b>

**A. ASIGNACIÓN 004 OBRAS CIVILES.-**

**Licitación**

**Licitación Pública:** N° 761984-6-LR19

**Resultado:** Adjudicada.

**Contrato**

**Modalidad de Contratación:** Licitación Pública – Suma alzada sin reajuste.

**Empresa contratada:** Consorcio Calle El Morro, conformada por la constructora PROCER Ltda. y Marko Arancibia Zambrano.

**R.U.T.:** 77.047.892-8

**Dirección:** Calle 2 Manzana D, Lote 1 Barrio AGTIMA, Arica.

**Rep. Legal:** Katherine Donoso Pardo

**C.I.N°:** 15.007.351-0

**Fecha firma del Contrato y/o protocolización:** 24/09/2019

**Resolución que aprueba el contrato N°:** 1091/2019

**Fecha Resolución aprobatoria del contrato:** 13/08/2019

**Monto total del Contrato:** \$656.873.451.-

**Plazo de ejecución:** 210 días contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

**Fecha Acta de Entrega de Terreno:** 02/10/2019

**Fecha de Inicio de la Ejecución:** 02/10/2019

**Fecha de término:** 29/04/2020

**Monto Pagado al 30.11.2021:** \$724.473.349.-

**Observaciones:** Se solicitó aumento del valor contratado para cubrir el Valor Proforma, consecuencia de hallazgos arqueológicos, por los cuales el Consejo de Monumentos Nacionales solicitó acciones de protección e Informes, siendo todo aprobado por el Consejo señalado. En consecuencia el saldo por pagar asciende a la suma de \$24.986.812.-, considerado dentro de lo aprobado por el CORE.

**B. ASIGNACIÓN 002 CONSULTORÍAS.-**

Sin ejecutar: la Unidad Técnica no licitó ni contrató en forma directa.

**Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional:** Jeannette Martinez Retamal  
**Información actualizada al:** 30/11/2021.