

FICHA TECNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN SUBTITULO 31
ANTECEDENTES GENERALES

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

IDI: CONSERVACION DE VIAS 2014-2018, ETAPA VII, ARICA

Cód. BIP: 30306072-0.

Unidad Técnica: SERVIU

Ubicación Geográfica: Varias calles de la ciudad de Arica.

Terreno: Bienes de uso público.

Fecha de suscripción del Convenio Mandato: 31/07/2014

Resolución aprobatoria del Convenio Mandato: Resolución Exenta N°1439, 31/07/2014

RESUMEN DEL PROYECTO

- **Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:**

El proyecto contempla la conservación de varias calles de la ciudad de Arica. Para ello, se especifican partidas de mejoramiento de la calzada para el tránsito vehicular consistentes en fresado y recapado con carpeta asfáltica, sellado de grietas y bacheos y mejoramiento de soleras y algunas calzadas de hormigón. También contempla el mejoramiento de veredas e implementación de dispositivos de rodado para la circulación peatonal.

A la vez, se considera mantener la demarcación horizontal de los pavimentos y la señalética vertical de las calles, junto con mejorar algunos sectores con el cambio o instalación de vallas peatonales y vehiculares, barandas y resaltos.

También se contempla la intervención en sector de polimetales con la conservación del pavimento y otras partidas, sector que requiere un tratamiento especial de acuerdo con la normativa ambiental.

Se encuentra en ejecución modificación de obras N°3 que ha contemplado algunas variaciones que consisten en el mejoramiento bajo la base granular de las calles Alfonso Néspolo y Bernardino Guerra (Tucapel) lo que permitirá reconstituir el paquete estructural del pavimento dañado y deformado en muchos sectores producto de socavones, para luego colocar base granular en 18 cm de espesor y mezcla asfáltica en caliente en 7 cm de espesor en todos los sectores considerados. Para ello se generaron tres nuevas partidas que permiten realizar movimiento de tierras en sector mencionado junto con una mejora necesaria en el confinamiento. Estas partidas son:

- Rellenos compactados.
- Excavación en terreno de cualquier naturaleza (TCN).
- Excavación de Corte en Roca
- Mejoramiento al espesor de Base estabilizada de 3 cm.
- Mejoramiento al espesor de Carpeta Asfáltica de 1 cm.

También se contempló en la modificación de obras N°2 la ejecución de reposición de Tachones que se debieron retirar para ejecutar recapado en nuevos tramos de calles agregados en Calle Santa María entre Javiera Carrera y Juan Antonio Ríos.

- **Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:**

La problemática a resolver a través de la presentación de este proyecto, dice relación con tener en la ciudad de Arica las calzadas de calles y avenidas, y aceras, en óptimas condiciones.

FINANCIAMIENTO.-

Fuente de financiamiento: FNDR

Certificado CORE vigente aprueba última reprogramación financiera: 144 del 26/07/2021

ITEM	Valores M\$			
	Gastado Años Anteriores	Año 2021	Año 2022	TOTAL
31.02.001 Gastos Administrativos	6.000	10.000	0	16.000
31.02.002 Consultorías	123.425	28.600	43.975	196.000
31.02.004 Obras Civiles	27.642.123	3.039.895	1.545.506	32.227.524
COSTO TOTAL	27.771.548	3.078.495	1.589.481	32.439.524

a) ASIGNACIÓN ITEM OBRAS CIVILES.-

Modalidad de contrato: Trato Directo

Empresa adjudicada: Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A.

R.U.T.: 84.060.600-7

Dirección: Obispo Arturo Espinoza Campos 3172, Macul. Santiago.

Rep. Legal: Juan Miguel Muzalem Bendek

C.I. N°: 7.828.126-K

Fecha firma del Contrato: 03/03/2020

Monto total del Contrato: \$ 6.751.712.964.- IVA incluido.

Plazo de la ejecución: 360 días corridos

Resolución que aprueba contrato: 0007/2020

Fecha de la Resolución que aprueba contrato: 14/04/2020

Fecha Acta de Entrega de Terreno: 17/06/2020

Fecha de Inicio de la Ejecución: 17/06/2020

Fecha de término: 06/10/2022

Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Romina Bustillos Rivera

Monto Pagado al 30.11.2021:

\$ 2.678.594.000.-

b) ASIGNACIÓN ITEM CONSULTORÍAS.-

Modalidad de contrato: Licitación Pública

Licitación Pública: ID 761984-21-LE20

Empresa adjudicada: Carlos Andrés Aravena Quintrequeo.

R.U.T.: 15.980.091-1

Fecha firma del Contrato: 16/11/2020

Monto total del Contrato: \$ 31.200.000.- exento de IVA.

Plazo de la ejecución: 360 días corridos

Resolución que aprueba contrato: 1259/2020

Fecha de la Resolución que aprueba contrato: 24/11/2020

Fecha de Inicio de la Ejecución: 27/11/2020

Fecha de término: 22/11/2021

Monto Pagado al 30.11.2021:

\$ 26.000.000.-

Observaciones Generales:

Esta iniciativa se ha ejecutado desde el año 2014, en distintos sectores de la ciudad de Arica y ha tenido contratos con diferentes empresas consultoras y constructoras. La información señalada anteriormente en este informe corresponde a los contratos de Obras Civiles y Consultorías del periodo actual en ejercicio.

Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Romina Bustillos Rivera

Información actualizada a: 30/11/2021.